

Информация о ходе выполнения мероприятий по предписаниям Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону
ГУ МЧС России по Ростовской области

№ №	Наименование образовательной организации (СОШ, ДОУ, ДОП)	Учреждение включено в программу по исполнению предписаний Госпожнадзора на 2019 год (да, нет)	Наличие предписания Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону (указать от №)	Содержание пунктов предписания	Мероприятия по выполнению пунктов предписания с указанием даты исполнения	Невыполненные мероприятия (указать причину, планируемую дату исполнения)
	МБДОУ № 21	да	Предписание №4 – 44/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 04.07.2019г.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы помещениях МБДОУ № 21	Выполнено в полном объеме	
				На объекте защиты, коридоры, пути эвакуации помещения МБДОУ № 21 не оборудованы знаками пожарной безопасности. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по	Выполнено в полном объеме	

				освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а так же по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) технические помещения в подвальном помещении, 1-й этаж юго-восточная лестница, дверной проем из группы «Солнышко», северный проем лестничной клетки, из спального помещения группы «Радуга», из помещения музыкального зала, выход из спортивного зала – отсутствуют указатели «ВЫХОД»		
				На объекте защиты система и установка дымоудаления при пожаре находится в не рабочем состоянии	Не выполнено	Договор № 08/21 от 22.01.2021 г. ООО «СпецПроект Юг»
				Запоры на дверях эвакуационных выходов МБДОУ № 21 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри ключа (имеют	Не имеется технической возможности	

				врезные замки)		
				На объекте защиты, ствол в пожарном кране, расположенном в подвальном помещении не подсоединен к рукаву	Выполнено в полном объеме	
				На объекте защиты, в ящиках внутренних пожарных рукавов не организована перекатка рукавов на новую скатку (не реже 1 раза в год)	Выполнено в полном объеме	
				На объекте защиты, в подвальном помещении дверь эвакуационного выхода (южная сторона) доводчик находится в не исправном состоянии.	Выполнено в полном объеме	
				На объекте защиты, в подвальном помещении коммуникационные проемы не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемость.	Выполнено в полном объеме	
				На объекте защиты, в помещении насосной станции отсутствует схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На	Выполнено в полном объеме	

				каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях.		
				На объекте защиты, в здании МБДОУ № 21 настенные звуковые и речевые оповещатели расположены в нарушение нормативных документов, расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещения менее 150 мм (верхняя часть должна быть на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, на расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм)	Выполнено в полном объеме	
				На объекте защиты уровень звуковых сигналов СОУЭ составляет менее 75 дБА	Не выполнено	Договор № 07/21 от 22.01.2021 г. ИП Гончаров В.В.
				Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или	Не выполнено	Договор № 07/21 22.01.2021 г. ИП Гончаров В.В.

				временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил		
				На объекте защиты, во всех шести группах, в спальнях помещениях загромождены спальными местами эвакуационные выходы	Выполнено в полном объеме	
				На объекте защиты, в раздевалках всех групп на путях эвакуации расположены шкафчики	Выполнено в полном объеме	
				На объекте защиты, из помещений пищеблока дверь эвакуационного выхода открывается не по ходу эвакуации.	Выполнено в полном объеме	
				На объекте защиты, не все помещения МБДОУ № 21 оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (хранение мягкого инвентаря).	Выполнено в полном объеме	
				На объекте защиты, отсутствуют на дверях помещений складского, производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и	Выполнено в полном объеме	

				пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
				Допускается использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ – помещение пост охраны.	Выполнено в полном объеме	
				На объекте защиты руководителем не предоставлены специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности согласованные с ГПН	Выполнено в полном объеме	
				На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной	Выполнено в полном объеме	

				опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение хранения мягкого инвентаря не отделены от коридоров общего пользования		
				Не предоставлена декларация по пожарной безопасности	Выполнено в полном объеме	

Заведующий МБДОУ № 21

Л.А. Гудко